

المبالغ تضمن بحساب الدينار ك			كشف سنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022						الولاية : القيروان	
صفحة									البلدية : الشبيكة	
1 / 1										
			ورناسة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévues dans le PAI 2022							المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)) =(4)	المبلغ الذي المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمنية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation		
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)			المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)							
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2022 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2022 (7)										
0	0	0	665 000	235 000		900 000	275 200		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2022	
0	0	0	665 000	235 000		900 000	275 200		1- مشاريع ذات صيغة محلية	
0	0	0	615 000	185 000		800 000	175 200	2022	تعميد الطرقات	
0	0	0	50 000	50 000		100 000	100 000	2022	تطوير عمومي	
686 860	686 860	686 860	292 720	686 860		979 580	869 000		مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز	
686 860	686 860	686 860	292 720	686 860		979 580	869 000	2021	تعميد الطرقات	
2 674 631	1 719 174	1 719 174	1 686 928	1 155 615	955 457	4 275 036	2 716 000		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	
1 120 553	484 211	484 211	218 043	755 615	636 342	1 610 000	1 374 000		ب.1- مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز	
1 120 553	484 211	484 211	218 043	755 615	636 342	1 610 000	1 374 000		1- مشاريع ذات صيغة محلية	
636 342	0	0	78 043	65 615	636 342	780 000	544 000	2020	تعميد الطرقات	
130 098	130 098	130 098	52 000	300 000	0	352 000	352 000	2020	تطوير عمومي بمناطق التوسعة	
354 113	354 113	354 113	88 000	390 000	0	478 000	478 000	2020	ترصيف بمناطق التوسعة	
0	0	0	0	0	0	0	0		7- البرامج الوطنية	
0	0	0	0	0	0	0	0		1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية	
1 554 078	1 234 963	1 234 963	1 468 885	400 000	319 115	2 665 036	1 342 000		ب.2- مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
1 554 078	1 234 963	1 234 963	1 468 885	400 000	319 115	2 665 036	1 342 000		1- مشاريع ذات صيغة محلية	
152 372	152 372	152 372	335 000	200 000	0	584 036	500 000	2019	تهيئة السوق الأسبوعية	
0	0	0	49 000	0	0	49 000	49 000		بناء أكشاك	
1 401 706	1 082 591	1 082 591	1 084 885	200 000	319 115	2 032 000	793 000	2017-2018	بناء قصر البلدية (قسط1و2)	
3 361 491	2 406 034	2 406 034	2 449 886	2 272 237	955 457	6 154 616	3 960 200		المجموع العام	

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق جويلية 2022 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجهة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والأعضاء والخدم)

رئيس بلدية الشبيكة
رئيس مجلس

وزارة الداخلية
البلدية الشبيكة

التاريخ :

القباض البلدي
(الإسم واللقب والأعضاء والخدم)

القباض البلدي
البلدية الشبيكة